

## 西区北場地内（旧北陸ガス貸付地）の基礎杭等の残置状況

### 1. 経緯

平成 18 年に当該地上に建設されていたガス供給所の管理棟 1 棟及びガスホルダー 2 基を解体撤去したが、地中には基礎杭等が残置されている。

建物等解体時に、基礎杭等は GL-1.5m までは撤去している。

### 2. 基礎杭等の残置状況

#### (1) 管理棟地下（図面なし）

・ 350 φ × 15m × 5 本

#### (2) ガスホルダー地下

##### ①No. 3 ガスホルダー（別紙図面のとおり）

・ 450 φ × 12m × 12 本

・ 350 φ × 12m × 2 本

##### ②No. 4 ガスホルダー（別紙図面のとおり）

・ 450 φ × 18m × 28 本

#### (3) 天然ガス供給パイプライン電気防食施設

##### ○電防井（別紙図面のとおり）

・ 350 φ × 60m × 1 本